

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOÃO
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO COBERTO PRAÇA MUNICIPAL

Local: Avenida Thomaz Costa - Bairro Centro - Lagoão - RS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

DESCRIÇÃO	valor por etapa	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL
1. LOCAÇÃO E SAPATAS	R\$ 57.608,48	100%						100%
		R\$ 57.608,48						R\$ 57.608,48
2. SUPRAESTRUTURA	R\$ 91.850,46		100%					100%
			91.850,46					R\$ 91.850,46
3. ESTRUTURAS E COBERTURA	R\$ 398.526,85			80%	10%	10,00		1090%
				318.821,48	39.852,69	39.852,69		R\$ 398.526,85
5. PISOS	R\$ 145.982,33	30%	70%					100%
		43.794,70	102.187,63					R\$ 145.982,33
6. INSTALAÇÕES PLUVIAIS/ HIDRÁULICAS/ESGOTOS	R\$ 40.791,04	35%		15%	50%			100%
		14.276,86		6.118,66	20.395,52			R\$ 40.791,04
7. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 6.276,09				10%		90%	100%
					627,61		5.648,49	R\$ 6.276,09
8. PINTURAS	R\$ 13.048,10						100%	100%
							13.048,10	13.048,10
TOTAL	R\$ 754.083,36							
TOTAL DE PARCELAS		115.680,04	194.038,09	324.940,14	60.875,81	39.852,69	18.696,59	754.083,36
% TOTAL DE CADA PARCELA		15,34%	25,73%	43,09%	8,07%	5,28%	2,48%	
% ACUMULADO		15,34%	41,07%	84,16%	92,24%	97,52%	100,00%	

TOTAL DA OBRA: 754.083,36

LAGOÃO 22 de Dezembro de 2023

Carlos heitor do Reis Kroth
 Engenheiro Civil
 CREA 260426